



Salerno**Solidale** S.p.A.

SALSOL-0000725-2026 del 31/03/2026 12:27:39

Gent.ma sig.ra Architetto

Simona Palo

a mezzo mail: simona.palo@architettipad.com

p.c. Spett.le Avagliano Costruzioni di Avagliano Alfonso

a mezzo mail: avalfonso66@hotmail.it

p.c. Amministratore Unico

Sede

p.c. Ufficio Contabilità Salerno Solidale

Sede

Oggetto : Nota d'incarico - Lavori Manutenzione Straordinaria della pizzeria insistente presso il Parco Pinocchio . **CIG.: B8B4C0992E – Seconda comunicazione lavori extra – quinto d'obbligo – presa d'atto – autorizzazione alla liquidazione**

Con la presente, visto l'Ordine di Servizio n. 4 acquisito al protocollo Salerno Solidale Spa al numero 686-2026 del a firma del Direttore dei Lavori architetto Simona Palo, con il quale sono stati contabilizzati lavori extra per € 8.700,00 oltre Iva; visto altresì che come da determina a contrarre dell'A.U. n. 72/2025, e come da contratto in essere è stato previsto l'accantonamento ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Dlgs 36/2023, del così detto quinto d'obbligo in caso di maggiori lavorazioni emergenti in corso di esecuzione del contratto (pari ad €24.255,104 oltre Iva); lo scrivente nella qualità di **RUP** - preso atto di quanto comunicato dalla Direzione Lavori; ribadito il predetto accantonamento e considerato che cumulando la somma in argomento con quella di cui a pregresso ordine di servizio per lavori extra in ragione di € 11.126,43 non si supera il quinto d'obbligo- **autorizza, in forza dell'Ordine di Servizio n. 4 della D.L. e della precitata determina dell'A.U. n. 72/25 il pagamento dei predetti ulteriori lavori extra per € 8.700,00 oltre Iva.**

Detto pagamento sarà effettuato, in conformità agli atti contrattuali, unitamente alla rata di saldo entro trenta giorni dalla ricezione della relativa fattura. Tanto si comunica per il tramite dell'Ufficio Contratti – vista la rilevanza contrattuale della presente nota

Distinti saluti - Data del protocollo

IL RUP

Sig. Maurizio Ragone